

Cronograma

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Unidade Regional de Guaratinguetá - UR 14

Av.

Data do início das obras: 07/01/2013

	início	Duração	Início	Fim	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	
					139.369,88	265.825,30	280.053,76	221.174,38	167.077,07	346.240,28	425.014,55	387.740,52	168.600,88	290.727,01	294.038,48	200.072,29	
1 Serviços Iniciais	0	90	13 07/01/13	07/04/13	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●									
	44.497,92		3.422,92		13.691,67	13.691,67	13.691,67	3.422,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Infra e Superestrutura	15	90	13 22/01/13	22/04/13	●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●									
	816.908,36		62.839,10		125.678,21	251.356,42	251.356,42	188.517,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Vedações Internas e Externas	75	90	13 23/03/13	21/06/13			●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●							
	92.485,04		7.114,23		-	-	14.228,47	28.456,94	28.456,94	21.342,70	-	-	-	-	-	-	
4 Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura	120	45	7 07/05/13	21/06/13					●●●●●	●●●●●							
	32.085,71		4.583,67		-	-	-	-	18.334,69	13.751,02	-	-	-	-	-	-	
5 Portas, Janelas e Vidros	135	90	13 22/05/13	20/08/13					●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●					
	776.803,52		59.754,12		-	-	-	-	119.508,23	239.016,47	239.016,47	179.262,35	-	-	-	-	
6 Acabamentos	150	90	13 06/06/13	04/09/13						●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●				
	231.896,88		17.838,22		-	-	-	-	-	71.352,89	71.352,89	71.352,89	17.838,22	-	-	-	
7 Produtos Especiais ou Sob Encomenda	180	120	17 06/07/13	03/11/13							●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●		
	35.176,35		2.069,20		-	-	-	-	-	-	8.276,79	8.276,79	8.276,79	8.276,79	2.069,20	-	
8 Equipamentos especiais	180	60	9 06/07/13	04/09/13							●●●●●	●●●●●	●●●●●				
	187.000,00		20.777,78		-	-	-	-	-	-	83.111,11	83.111,11	20.777,78	-	-	-	
9 Módulos e Sistemas Especiais de Construção	190	150	20 16/07/13	13/12/13							●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
	5.146,33		257,32		-	-	-	-	-	-	514,63	1.029,27	1.029,27	1.029,27	1.029,27	514,63	
10 Sistemas de Transporte Interno de Insumos	30	300	41 06/02/13	03/12/13		●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
	7.966,41		194,30		-	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	777,21	194,30	
11 Sistemas Hidráulicos e Mecânicos	190	90	12 16/07/13	14/10/13							●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●			
	131.792,72		10.982,73		-	-	-	-	-	-	21.965,45	43.930,91	43.930,91	21.965,45	-	-	
12 Sistemas Elétricos e de Comunicação	265	90	12 29/09/13	28/12/13										●●●●●	●●●●●	●●●●●	
	320.210,60		26.684,22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.736,87	106.736,87	106.736,87	
13 Ar condicionado, exaustão e ventilação	250	65	9 14/09/13	18/11/13									●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
	341.868,21		37.985,36		-	-	-	-	-	-	-	-	75.970,71	151.941,43	113.956,07	-	
14 Serviços Finais	305	60	7 08/11/13	07/01/14											●●●●●	●●●●●	
	162.096,35		23.156,62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.469,86	92.626,49	
Total						139.369,88	265.825,30	280.053,76	221.174,38	167.077,07	346.240,28	425.014,55	387.740,52	168.600,88	290.727,01	294.038,48	200.072,29