

Cronograma

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
 Unidade Regional de Guaratinguetá - UR 14
 Av.

Data do início das obras: nov-14				nov-14	dez-14	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15
	início	Duração	Início Fim	241.733,95	347.359,10	410.403,33	416.476,51	461.560,91	488.158,48	505.135,19	455.980,07	396.898,15	296.100,94	193.515,13	66.341,25
1 Serviços Iniciais	68.054,40	0 25	4 10/11/14 05/12/14	68.054,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Infra e Superestrutura	1.295.993,30	15 105	15 25/11/14 10/03/15	172.799,11	345.598,21	345.598,21	345.598,21	86.399,55	-	-	-	-	-	-	-
3 Vedações Internas e Externas	204.893,75	60 90	13 09/01/15 09/04/15	-	-	63.044,23	63.044,23	63.044,23	15.761,06	-	-	-	-	-	-
4 Portas, Janelas e Vidros	996.904,12	135 120	17 25/03/15 23/07/15	-	-	-	-	117.282,84	234.565,68	234.565,68	234.565,68	175.924,26	-	-	-
5 Acabamentos	347.216,07	120 75	11 10/03/15 24/05/15	-	-	-	-	126.260,39	126.260,39	94.695,29	-	-	-	-	-
6 Produtos Especiais ou Sob Encomenda	51.621,97	105 120	17 23/02/15 23/06/15	-	-	-	6.073,17	12.146,35	12.146,35	12.146,35	9.109,76	-	-	-	-
7 Equipamentos especiais	205.000,00	120 105	15 10/03/15 23/06/15	-	-	-	-	54.666,67	54.666,67	54.666,67	41.000,00	-	-	-	-
8 Módulos e Sistemas Especiais de Construção	5.624,23	180 60	9 09/05/15 08/07/15	-	-	-	-	-	-	2.499,66	2.499,66	624,91	-	-	-
9 Sistemas de Transporte Interno de Insumos	8.364,23	15 135	19 25/11/14 09/04/15	880,45	1.760,89	1.760,89	1.760,89	1.760,89	440,22	-	-	-	-	-	-
10 Sistemas Hidráulicos e Mecânicos	144.033,89	150 90	13 09/04/15 08/07/15	-	-	-	-	-	44.318,12	44.318,12	44.318,12	11.079,53	-	-	-
11 Sistemas Elétricos e de Comunicação	404.582,30	195 90	13 24/05/15 22/08/15	-	-	-	-	-	-	62.243,43	124.486,86	124.486,86	93.365,15	-	-
12 Ar condicionado, exaustão e ventilação	381.521,64	255 60	9 23/07/15 21/09/15	-	-	-	-	-	-	-	-	84.782,59	169.565,17	127.173,88	-
13 Serviços Finais	165.853,12	285 75	10 22/08/15 05/11/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.170,62	66.341,25	66.341,25
Valor Total	4.279.663,01		4.279.663,01	241.733,95	347.359,10	410.403,33	416.476,51	461.560,91	488.158,48	505.135,19	455.980,07	396.898,15	296.100,94	193.515,13	66.341,25